

Szerződés módosítás 1.

amely létrejött egyrészről:

Öttevény Község Önkormányzata

székhely: 9153 Öttevény, Fő u. 100.
statisztikai számjel: 15727828-8411-321-08
számlaszám: 11737007-15366722
képviseli: Dr. Bider Zsolt polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

SZABÓ-NAGY-BAU Kft

székhely: 9024 Győr, Szérúskert utca 31.
cégjegyzékszám: 08-09-022092
adószám: 23419117-2-08
pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-49195509
képviseli: Szabó Ákos
építőipari Vállalkozói nyilvántartási szám: 18A83212

Za&Zé Hungary Ingatlanfejlesztő Kft

székhely: 9153 Öttevény, Hunyadi u. 8.
cégjegyzékszám: 08-09-020233
adószám: 13865029-2-08
pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-73288495
képviseli: Peczár László
építőipari Vállalkozói nyilvántartási szám: -

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

Megrendelő és Vállalkozó együttesen Felek (a továbbiakban: „**Felek**”) között az alábbi feltételeknek megfelelően.

1. A szerződő felek közös akarattal a 2017. május 27.-én kelt szerződésüket az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti:

4.1. A jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének határideje: 84 nap, 2017. május 28. - 2017. augusztus 20.-ig.

Módosított:

4.1. A jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének határideje: 106 nap, 2017. május 28. - 2017. szeptember 11.-ig.

2. A szerződés módosítás jogalapja a Kbt 141. § (4) c) pontja, mivel az e paragrafusban hivatkozott feltételek együttesen fennállnak:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:

- az ajánlatkérő által megrendelt kiviteli tervek - amelyek alapján a kivitelezés időigénye is megállapítást nyert - olyan mértékű, a tervező hibás teljesítésére visszavezethető hibákat tartalmaztak (pl: pontatlan, a valósággal nem egyező állapotfelmérés, nem költséghatékony, nehezen beszerezhető anyagok előírása, sorozatos tervegyeztetések szükségessége) amik a kivitelező oldalán jelentős időmúlást eredményeztek.

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel az új költségnem megjelenésével nem jár. Az eltérés e vonatkozásban az egyes költségnemek esetében a tervezési hibákból eredő, munkamennyiség, illetve anyagfelhasználás növekedését jelenti.

cc) A szerződéses érték nem változik.

3. A szerződő felek egyebekben nem módosítják szerződésüket.

Kelt: Öttevény, 2017. augusztus 19.

Öttevény Község
Önkormányzata

Megrendelő

Za&Zé Hungary
Ingatlanfejlesztő Kft

Vállalkozó

SZABÓ-NAGY-BAU Kft

Vállalkozó

Turiné Török Anita
pénzügyi ellenjegyző:

Horváthné Kercza Virág
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó